



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ (3)  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 CIERRE DE EJERCICIO 2014

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: (3) TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.  
 Fuente de Financiamiento: (4) FSM  
 Presupuesto Autorizado: (5) \$14,408,217.00

Hoja: 01 de 05 (6)  
 Fecha de Aprobación: 26-12-2014

Programa	Subprograma	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Situación de la obra*	Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Estructura Financiera (Saldo)						Metas totales											
				Físico		Financiero		Fuentes Federales				Fuentes Estatales		Fuentes Municipales		Fuentes Federales		Fuentes Estatales		Fuentes Municipales		Fuentes Federales		Fuentes Estatales		Fuentes Municipales		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas															
				%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso			%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso	%	Fecha de Ingreso																				
2014	30	209	001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE REVOLUCION VICENTE GONZALEZ Y GUSTAVO DIAZ VIAL	302090044	URSULO GALVAN	100.00%	01-10-2014	20-11-2014	100.00%	11-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$678,953.02	\$678,953.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	10.00	9.00						
2014	30	209	002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS BODEGUESTORES	302090008	SANTANON RODRIGUEZ	100.00%	28-05-2014	09-07-2014	100.00%	29-05-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$649,695.27	\$649,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CBRA	21.00	21.00							
2014	30	209	003	CONSTRUCCION DE SANITARIOS BODEGUESTORES	302090008	PIEDRA LABRADA	100.00%	02-06-2014	16-07-2014	100.00%	16-06-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$558,910.41	\$558,910.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CBRA	18.00	18.00							
2014	30	209	004	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	302090025	PIEDRA LABRADA	100.00%	07-07-2014	28-07-2014	100.00%	02-08-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$98,002.10	\$98,002.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CBRA	11.00	11.00							
2014	30	209	005	SUBSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	302090025	PEÑA HERMOSA	100.00%	30-04-2014	28-07-2014	100.00%	12-05-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$1,307,706.77	\$1,307,706.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	3600.00	3600.00								
2014	30	209	006	SUBSTITUCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	302090025	PEÑA HERMOSA	100.00%	01-05-2014	29-06-2014	100.00%	20-06-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$156,659.83	\$156,659.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TANQUE	1.00	1.00								
2014	30	209	007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS BODEGUESTORES	302090040	LA VALENTINA	100.00%	23-06-2014	23-07-2014	100.00%	27-06-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$371,428.01	\$371,428.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CBRA	12.00	12.00								
2014	30	209	008	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	302090045	LA VALENTINA	100.00%	24-06-2014	24-07-2014	100.00%	27-06-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$236,390.60	\$236,390.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CBRA	31.00	31.00								
2014	30	209	010	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD	302090003	BENIGNO MENDOZA	100.00%	01-10-2014	14-11-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$297,682.55	\$297,682.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	5.00	7.00							
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION:											\$ 4,355,428.56	\$ 4,355,428.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO:											\$ 4,355,428.56	\$ 4,355,428.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. FILOGONIO HERNANDEZ BAUTISTA

SINDICO MUNICIPAL  
 C. OSCAR ALEJANDRO SALAZAR CUEVAS

REGIDURIA PRIMERA  
 C. VIVIANA MARTINEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL  
 C. CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
 C. SIXTO HERNANDEZ GUILLEN

CONTRALOR MUNICIPAL  
 C. CAYTANO BARREIRO GONZALEZ

\* Situación de la obra  
 TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada

Observaciones
---------------

TERMINADO, PENDIENTE DE ENQUILTRAR
--

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

TERMINADO
-----------

EZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ (3)  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2014

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: (3) TATAHUICAPAN DE JUAREZ, VER.  
Fuente de Financiamiento: (4) FSM  
Presupuesto Autorizado: (5) \$14,408,217.00

Hoja: 02 de 05 (6) 1 DE 1  
Fecha de Aprobación: 26-12-2014 12/26/2014

Programa:	Subprograma:	Clave de Localidad:	Localidad:	Avances Físico-Financieros						Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Estructura Financiera (Saldo)								Mesa total			Observaciones									
				Físico			Financiero					Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Productos Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Productos Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Productos Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas										
				%	Fecha Inicial	Termino	%	Fecha Inicial	Termino																															%	Fecha Inicial	Termino						
02																																																
A																																																
2014	30	209	011	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD	302090020	MAGALLANES	100.00%	06-10-2014	04-12-2014	100.00%	11-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$510,398.83	\$510,398.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,398.83	\$510,398.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	12.00	12.00	TERMINADO				
06																																																
B																																																
2014	30	209	012	SUSTITUCION DE LIN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	302090012	GRAL E. ZAPATA	100.00%	16-10-2014	28-11-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TANQUE	1.00	1.00	TERMINADO			
02																																																
C																																																
2014	30	209	016	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE EN VIVIENDA	302090051	ZAPOTTITLAN	100.00%	07-07-2014	04-09-2014	100.00%	10-07-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$791,083.25	\$791,083.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,083.25	\$791,083.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	23.00	23.00	TERMINADO		
02																																																
D																																																
2014	30	209	018	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EL BARRIO PRIMERO	302090010	ZAPOTTITLAN	100.00%	26-05-2014	24-06-2014	100.00%	13-06-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	12.00	12.00	TERMINADO			
03																																																
I																																																
2014	30	209	022	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	302090010	FDO. LOPEZ AREAS	100.00%	07-08-2014	21-07-2014	100.00%	10-08-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$532,753.40	\$532,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,753.40	\$532,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	17.00	17.00	TERMINADO			
02																																																
D																																																
2014	30	209	023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EL BARRIO PRIMERO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	26-08-2014	23-09-2014	100.00%	05-09-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$152,988.49	\$152,988.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,988.49	\$152,988.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	21.00	21.00	TERMINADO			
02																																																
C																																																
2014	30	209	028	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE EN VIVIENDA EN EL BARRIO PRIMERO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	18-10-2014	01-12-2014	100.00%	10-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	6.00	6.00	TERMINADO			
03																																																
I																																																
2014	30	209	026	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL BARRIO PRIMERO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	15-10-2014	28-11-2014	100.00%	31-10-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	12.00	12.00	TERMINADO			
02																																																
A																																																
2014	30	031	031	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICIDAD DEL CALLEJON LOS PALAFOX DEL BARRIO SEGUNDO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	18-10-2014	01-12-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$315,866.36	\$315,866.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,759.91	\$94,759.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	7.00	7.00	TERMINADO
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION:											(01)																																					
TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO:											(02)																																					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. FILOGONIO HERNANDEZ BAUTISTA

SINDICO MUNICIPAL  
C. OSCAR ALEJANDRO SALAZAR CUEVAS

REGIDURIA PRIMERA  
C. VIVIANA MARTINEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL  
C. CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
C. SIXTO HERNANDEZ GUILLEN

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CAYETANO BARRERO GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ (3)  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2014

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: (3) TATAHUICAPAN DE JUAREZ, VER.  
Fuente de Financiamiento: (4) FISM  
Presupuesto Autorizado: (5) \$14,408,217.00

Hoja: 03 de 05 (6) 1 DE 1  
Fecha de Aprobación: 26-12-2014 12/26/2014

Programa: (8)	Subprograma: (9)	Tipo: (10)	No. de Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Estructura Financiera (Saldo)								Meses totales			Observaciones																	
							Físico			Financiero			Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobados	Atardecidos															
							%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																															%	Inicio	Término												
BJ																																																									
03																																																									
A																																																									
2014	30	209	032	MANTENIMIENTO DE SALAS ESC. PRESCOLAR AXAYACATL. CLAVE 302090001	TATAHUICAPAN		100.00%	09-06-2014	08-07-2014	100.00%	10-06-2014	26-10-2014	TERMINADO	C	\$387,890.79	\$387,890.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AULA	5.00	5.00	TERMINADO												
SG																																																									
02																																																									
A																																																									
2014	30	209	033	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON LUIS DONALDO COLOSBIO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y MIGUEL HIDALGO DEL BARRIO SEGUNDO	TATAHUICAPAN		100.00%	27-10-2014	10-12-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$245,011.93	\$245,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	4.00	4.00	TERMINADO										
SG																																																									
02																																																									
A																																																									
2014	30	209	034	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DEL BARRIO TERCERO	TATAHUICAPAN		100.00%	28-10-2014	11-12-2014	100.00%	11-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$274,276.20	\$274,276.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	4.00	4.00	TERMINADO										
SD																																																									
03																																																									
B																																																									
2014	30	209	036	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DEL BARRIO TERCERO	TATAHUICAPAN		100.00%	0-07-2014	20-08-2014	100.00%	10-07-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$349,192.96	\$349,192.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	194.50	194.50	TERMINADO											
SG																																																									
02																																																									
A																																																									
2014	30	209	040	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON A TEIZAPAN ENTRE LAZARO CARDENAS Y ERIC ZABAGOSA DEL BARRIO TERCERO	TATAHUICAPAN		100.00%	28-10-2014	11-12-2014	100.00%	04-12-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$276,763.25	\$276,763.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	6.00	6.00	TERMINADO										
SC																																																									
06																																																									
C																																																									
2014	30	209	042	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	LIBALDO BAUTISTA		100.00%	26-08-2014	24-09-2014	100.00%	02-09-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$180,335.51	\$180,335.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	402.00	401.00	TERMINADO											
U9																																																									
02																																																									
A																																																									
2014	30	209	044	REMUNERACION DE PERSONAL OPERATIVO EN CARGO DE LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO E INSPECCION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2014	TATAHUICAPAN		100.00%	25-09-2014	31-12-2014	100.00%	13-10-2014	23-12-2014	TERMINADO	C	\$432,246.50	\$432,246.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PAGO	3.00	3.00	TERMINADO										
SC																																																									
06																																																									
C																																																									
2014	30	209	045	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA.	G. EMILIANO ZAPATA		100.00%	15-10-2014	28-11-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$455,000.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	2.20	2.20	pendiente de finalizar, la obra esta terminada									
SJ																																																									
02																																																									
E																																																									
2014	30	209	046	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON INGENIEROS	MEZCALAPA		100.00%	15-10-2014	30-11-2014	100.00%	15-12-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$572,203.44	\$572,203.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	18.00	15.00	TERMINADO								
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION: (91)															\$ 3,172,920.58	\$ 3,172,920.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO: (92)															\$ 3,172,920.58	\$ 3,172,920.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. FILOGONIO HERNANDEZ BAUTISTA

SINDICO MUNICIPAL  
C. OSCAR ALEJANDRO SALAZAR CUEVAS

REGIDURIA PRIMERA  
C. VIVIANA MARTINEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL  
C. CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
C. SIXTO HERNANDEZ GUILLEN

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CAYETANO BARREIRO GONZALEZ

\* Situación de la obra  
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ (3)
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2014

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: (3) TATAHUICAPAN DE JUAREZ, VER.
Fuente de Financiamiento: (4) FISM
Presupuesto Autorizado: (5) \$14,408,217.00

Hoja: 04 de 05 (6) 1 DE 1
Fecha de Aprobación: 26-12-2014 12/26/2014

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, No. de Obra, Nombre del Proyecto / Descripción de Obra, Clave de Localidad, Localidad, Avances Físico-Financieros, Situación de la obra, Movilidad de ejecución, Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada), Estructura Financiera (Saldo), Mensajes, Observaciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL: C. FILOGONIO HERNANDEZ BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL: C. OSCAR ALEJANDRO SALAZAR CUEVAS
REGIDURIA PRIMERA: C. VIVIANA MARTINEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL: C. CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIG.: C. SIXTO HERNANDEZ GUILLEN
CONTRALOR MUNICIPAL: C. CAYETANO BARRERO GONZALEZ

\* Situación de la obra
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ (3)  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 CIERRE DE EJERCICIO 2014

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: (3) TATAHUICAPAN DE JUAREZ, VER.  
 Fuente de Financiamiento: (4) FSM  
 Presupuesto Autorizado: (5) \$14,408,217.00

Hoja 05 de 05 (6) 1 DE 1  
 Fecha de Aprobación: 26-12-2014 12/26/2014

Programa:	Subprograma:	Tipo:	Clave de Localidad:	Localidad:	Avances Físico-Financieros				Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)										Metas totales			Observaciones																					
					Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																	
					%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%																															Fecha Inicio	Fecha Terminó															
00																																																							
02																																																							
A																																																							
2014	30	209	095	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	302090014	GUADALUPE VICTORIA	100.00%	29-10-2014	07-12-2014	100.00%	04-12-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$164,268.64	\$164,268.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,268.64	\$164,268.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	3.00	2.00	TERMINADO							
06																																																							
C																																																							
2014	30	209	097	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON COLOSBIO ENTRE LA CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NIÑOS HERODES DEL BARRIO BARRIO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	18-10-2014	16-11-2014	100.00%	13-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$128,874.45	\$128,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,874.45	\$128,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	127.00	128.50	TERMINADO				
06																																																							
C																																																							
2014	30	209	098	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	302090048	EL VISIA	100.00%	18-10-2014	11-12-2014	100.00%	11-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	1300.00	241.00	TERMINADO				
01																																																							
E																																																							
2014	30	209	099	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON CON DIRECCION AL ARROYO TOZCAPAN ENTRE LAZARO CARDENAS Y ESQ. ZARAGOZA DEL BARRIO BARRIO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	22-10-2014	20-11-2014	100.00%	10-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	180.00	180.00	TERMINADO				
01																																																							
B																																																							
2014	30	209	060	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE AGUSTIN URIBE Y CALLE CERRANZA	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	22-10-2014	05-12-2014	100.00%	11-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$345,465.80	\$345,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,465.80	\$345,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	150.00	150.00	TERMINADO			
02																																																							
A																																																							
2014	30	209	061	CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR ESCUELA CARMEN LEGAN CLAVE 300CC107PE	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	20-10-2014	15-12-2014	100.00%	24-11-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AULA	1.00	1.00	obra terminada, quedando pendiente por liquidar
02																																																							
A																																																							
2014	30	209	062	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON PATRICIO CHIRICO ENTRE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y PROPIEDAD PRIVADA EN EL BARRIO BARRIO	302090001	TATAHUICAPAN	100.00%	16-10-2014	20-11-2014	100.00%	04-12-2014	26-12-2014	TERMINADO	C	\$268,793.77	\$268,793.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,638.13	\$268,638.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTE	4.00	4.00	obra terminada, quedando pendiente por liquidar
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION																																																							
TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO																																																							

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. FILOGONIO HERNANDEZ BAUTISTA

SINDICO MUNICIPAL  
C. OSCAR ALEJANDRO SALAZAR CUEVAS

REGIDURIA PRIMERA  
C. VIVIANA MARTINEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL  
C. CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
C. SIXTO HERNANDEZ GUILLEN

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CAYETANO BARREIRO GONZALEZ

\* Situación de la obra  
 TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada